



T.C.
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART 2016

1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemizin 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup Üniversitemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

Üniversitemiz kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim ve araştırma sunma çabasını devam ettirmektedir. Üniversitemizde Çayırova Yerleşkesinde 4 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 13 akademik birim bulunmakta olup, 2 Enstitüsünde 42 lisansüstü (6 tezsiz, 36 tezli), 4 Fakültede 8 lisans programında eğitim verilmektedir.

Üniversitemiz 1.805.903 m² alan üzerinde kurulu 89.138 m² kapalı mekâna ve 15.508 m² açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2015 Aralık ayı sonu itibariyle 485 akademik personel (85 Profesör, 51 Doçent, 55 Yardımcı Doçent, 21 Öğretim Görevlisi, 28 Okutman, 239 Araştırma Görevlisi, 32 Uzman, 10 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel) , 297 idari personel, 7 sürekli işçi olmak üzere toplam 825 personel ile 5.781 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2015 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

2015 yılında GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi Mimari Ön Projesi ile Uygulama Projesi, Çevre Mühendisliği Katı Atık Laboratuvarı Uygulama Projeleri, GTÜ Kampüs

Görselleştirme Projesi (Aksonometrik perspektif ve render işi), Yemekhane Binası Mutfak Bölümü Projesi, Yeni Rektörlük Binası için revize projeler, detay ve dekorasyon projeleri ile kampüs genelinde ihtiyaçlara yönelik düzenleme projeleri yapılmıştır. Ayrıca 2015 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Üniversitemize tahsis edilen 352.833,83 m² lik arazideki binalar için röleve projeleri yapılmıştır.

1.3.2. Kampüs Altyapısı Projesi:

Çayırova Yerleşkesinde ihtiyaç programı çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu kanalları) mevcut ödenekler doğrultusunda ve ihtiyaca göre başlatılmış olup halen çalışmalar sürmektedir.

Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan Kampüsün Genel Yerleşim Planı (Master Plan) ile fiziki planlamamızın yol haritası belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2015 yılında yapılan çalışmalar şunlardır:

GTÜ güvenlik kamerası sistemleri altyapısı imatları, GTÜ ısı merkezi ve tren yolu altı drenaj pompaları enerji altyapısı imatları, R Blok, Malzeme Mühendisliği ve Fizik Bölümü temiz oda ana dağıtım ve UPS panoları alt yapı işleri, GTÜ Rektörlüğü saha ve aydınlatma panosu, enerji altyapısı ile çim saha güvenlik internet altyapısı, Rektörlük İdari Bina önü çevre aydınlatma, yol ve otopark yapım işi, Öğrenci İşleri Binası önü yol yapım işi, GTÜ Rektörlüğü ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı önü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı arkası rulo çim serme ve sulama sistemi yapılması işi, H2 Blok elektrik altyapı imatları, Rektörlük İdari Bina havuz altyapı, mekanik tesisat işleri ile telefon santrali altyapı işi, Mimarlık Bölümü Binası enerji ve zayıf akım altyapı yapım işi, TTO topraklama, paratoner, yangın algılama ve zayıf akım tesisi, Rektörlük İdari Bina ile kreş çevresi yaya yolu ve otopark yapılması imatları yapılmıştır.

Ayrıca;

- Yeni Master Planımız Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyeleri ile de paylaşarak, imar planında değişiklikler yapılırken dikkate alınmıştır.

- Master plan çerçevesinde, Yerleşke içerisine yaptırılan gölet, oturma alanları, piknik masaları, pergolalar ile öğrenci ve personelimizin boş zamanlarını değerlendirmesi için uygun ortamlar sağlanmış, ormanlık alanın rekreasyon alanına dönüşümü için çalışmalara başlanmıştır.

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma ile Üniversitemizin yürüme yolu, bisiklet yolu yapımı işleri ve çevre düzenleme işlerinde kendilerinden destek alınmaya başlanmıştır.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünden oturma grupları, banklar, piknik masaları ve çeşitli türlerde bitki-ağaç desteği sağlanmıştır.

- Gebze ve Darıca Belediyeleri de çevre düzenleme ve peyzaj konusunda destek vermişlerdir.

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

2008 yılında Rektörlük Binası, Mühendislik ve Fen Fakültesi yatırım projeleri birleştirilerek Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi adı altında toplanmıştır.

Çayırova Yerleşkesinde Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi kapsamında; 11.03.2014 tarihinde GTÜ Rektörlüğü Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası, İşletme Fakültesi Binası, Mimarlık Bölüm Binası ve Rektörlük İdari Bina İnşaatları yapım işi Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihaleye çıkmış ön yeterlik değerlendirmesi yapılmıştır. 10.06.2014 tarihinde ise yeterliği alan istekli firmalardan fiyat teklifleri alınarak ikinci oturum yapılmış ve 17.07.2014 tarihinde ihale sözleşmeye bağlanmıştır. 22.07.2014 tarihi itibarıyla de yer teslimi yapılarak inşaatların yapım süreci başlamıştır.

2015 yılı sonu itibarı ile;

- ✓ Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatının % 69,79'u
- ✓ Rektörlük İdari Binası İnşaatının % 100'ü
- ✓ Mimarlık Bölüm Binası İnşaatının % 100'ü
- ✓ İşletme Fakültesi Binası İnşaatının % 32,37'si tamamlanmıştır.

Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı



İşletme Fakültesi Binası İnşaatı



Mimarlık Bölüm Binası İnşaatı



Rektörlük İdari Binası İnşaatı



1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım: Bu proje kapsamında; Üniversitenin Çayırova ve Şehir Yerleşkelerinde yer alan binalarında gerekli olan tadilat, bakım ve onarımlar yapılmaktadır.

GTÜ A-E-J-M-T-V Bloklar Ana Güvenlik Binası ve Kimya Binaları tadilat onarım işleri, GTÜ Rektörlüğü O Blok Akademik Kültür Merkezi, L Blok Fizik Bölümü, R Blok Nano Teknoloji Merkezi ve hayvan barınağı çeşitli demir işleri yapılması, TM01 Trafo Merkezinde bulunan jeneratörün transfer panosu değişimi işi, GTÜ Rektörlüğü A-R Blok, AsemLab, Kimya ve Çevre Mühendisliği, Biyoloji Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Binaları tadilat onarım işi yapılması, GTÜ Rektörlüğü T Blok açık sahalar, A-R-1-H2 Bloklar, konferans salonu ve çevresi aydınlatma, elektrik tesisat işleri, GTÜ Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi network alt yapısı işi yapılması, GTÜ Rektörlüğü Çayırova Kampüsü Kimya Bölümü, A Blok Rektörlük, Deprem ve Yapı, Kapalı Spor Salonu, TTO imalat ve tadilat yapım işi, A-J-O-R-T-V Bloklar, ana güvenlik, Teknoloji Transfer ve Bilgisayar Mühendisliği Binaları tadilat onarım işi, GTÜ kademe binası elektrik tesisat yapım işi, GTÜ Ana Giriş Binası, R Blok Fizik, Rektör Konutu, hayvan barınağı ve arazi çevresi çeşitli demir işleri yapılması, GTÜ Çayırova Yerleşkesinde bulunan trafoların test ve bakımlarının yapılması işi, GTÜ TTO Binası doğalgaz bağlanması Rektörlük mekanik tesisatı ve muhtelif tadilat işleri, GTÜ Rektörlüğü Kimya Bölümü Binası ve Öğrenci İşleri Binası arşiv raf yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü O Blok yağmur oluğu ve inişi yapılması işi, GTÜ Malzeme Mühendisliği, Kimya ve Bilgisayar Mühendisliği mekanik tesisat işleri, GTÜ Rektörlüğü O Blok pvc kapı ve pencere yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü galvaniz otobüs durağı yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü TSE karşısı barınak himaye çiti yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü araç yıkama ve hayvan barınağı demir işleri, GTÜ Rektörlüğü çevre aydınlatma elektrik tesisat işleri, GTÜ Rektörlüğü O Blok bakım ve onarım işi, GTÜ Akademik Kültür Merkezi, Malzeme Mühendisliği ana su deposu, Biyoloji Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Binaları mekanik tesisatı ve tadilat işleri, GTÜ Rektörlük idari birimler A-B-C-D Blok tadilat ve onarım işi, GTÜ Rektörlüğü mühendislik ve temel bilimler fakültesi binalarına ait tadilat ve onarım işleri, GTÜ Rektörlüğü O Blok mobilya imalatı yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü pergola yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü O Blok evye, banyo ve mutfak tezgâhı yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü idari birimler A-B-C-D Bloklar tadilat ve onarım işi, GTÜ Rektörlüğü idari bina fotoselli kapı yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü ana mutfak demir işi, GTÜ Rektörlüğü Akademik Kültür Merkezi bakım onarım yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü İdari Bina önü, O

Blok, cami, şadırvan, Rektörlük önü andezit yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü Malzeme Mühendisliği Binası granit kaplama yapılması işi, GTÜ yeni İdari Bina havuzlarının dış cephe kaplaması yapılması işi, GTÜ Rektörlüğü D ve R Blok kesintisiz güç kaynağı tesisatı işi, GTÜ Kimya ve Çevre Mühendisliği Bölümü Binası, Biyoloji Binası mekanik tesisat işleri, GTÜ I2 Blok Laboratuvarı ve Rektörlük birimleri elektrik tesisat işleri, GTÜ Rektörlüğü O, A Blok binalarında tadilat ve onarım işi, GTÜ Rektörlüğü hizmet binası çatısı polyurea kaplama ile su yalıtımı, GTÜ muhtelif binalar mekanik tesisat ve tadilat işleri, GTÜ Rektörlüğü yeni İdari Bina arşiv raf yapılması işi, Rektörlük birimleri (A2, B2, O, R, S) Bloklar, danışma ve güvenlik binaları elektrik tesisat işleri, idari binalar ana su hattı mekanik tesisat tadilat işleri, yeni ana yemekhane soğuk oda işleri, idari binalar çevresi demir işleri, Personel Yemekhanesi bakım onarım işi, yemekhane tadilat ve onarım işi, ana mutfak tadilat onarım işi, GTÜ klima montaj ve demontaj yapılması imalatları yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri: 2015 yılı içinde bilgisayar yazılımlarına ait lisans bedelleri ödenmiştir. Bunlar;

- ✓ Microsoft Kampus Anlaşması 2015
- ✓ Kaspersky Endpoint Security for Business Select
- ✓ UCC SSL Sertifikası, 1 yıl
- ✓ Backup.Exec
- ✓ Matlab R2015b
- ✓ SonicWALL CGSS E 5500
- ✓ MS Academic Standart Base
- ✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemi
- ✓ Kampüs Kart Sistemi

Makine ve Teçhizat Alımı: 2015 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere cihazlar alınmıştır. Ayrıca 2015 yılında Kartlı Geçiş Sistemi kurulmuş olup sistemin kurulumunda gerekli olan cihazlar alınmıştır.

1.3.5. Yayın Alımı Projesi:

2015 yılı içinde 24 adet elektronik veri tabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2015 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar: ABI Complete, 360 Search/Core, ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library, American

Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP), American Physical Society (APS) with PROLA, American Society of Civil Engineers (ASCE), Avery Index to Architectural Periodicals, Britannica Online, Encyclopedia of Polymer Science and Technology, End-Note, Ebrary, Institute of Physics (IOP), Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Knovel, MathSciNET, Oxford Reference Online, Royal Society of Chemistry, Science Online, Springer Lecture Notes in Mathematics, Springer Lecture Notes in Physics, Urkund, The Cambridge Crystallographic Data Center (CCDC), Wiley Online Library

1.3.6. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizin spor tesisi gereksinimini karşılamak üzere projeler ve bu projelerin inşaat faaliyetleri yapılmaktadır. Açık ve kapalı spor tesislerimiz; Açık Yüzme Havuzu (820 m²), Kapalı Spor Tesisleri (1.170 m²), 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu (2.762 m²), Tenis kortları (650 m² +686 m²), Basketbol -Voleybol Sahaları (800 m² + 520 m²), Basketbol Sahası (510 m²), Halı Futbol Sahası (1.000 m² + 1.290 m²) ve Toprak Futbol Sahası (5.300 m²) tesislerinden oluşmaktadır.

2014 yılında etüt proje çalışmaları tamamlanan 4.318 m² Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının ihalesi Açık İhale Usulü ile 04.11.2014 tarihinde yapılmış, 01.12.2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve 04.12.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatın yapım süreci başlamıştır.

2015 yılında ise; Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının %19,2 lik kısmı tamamlanmıştır.

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı



1.3.7. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi:

Gebze Teknik Üniversitesi-Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (GTÜ-MAR), T.C. Kalkınma Bakanlığının mali destekleri ile 2014 yılında başlamış ve halen sürmektedir. Başlangıç tarihinden bu yana Kalkınma Bakanlığı tarafından projeye 6,875,000 TL aktarılmıştır. Tahsis edilen ödenek sayesinde, proje bizlere gurur veren şekilde ve başarı ile yürütülmektedir.

T.C. Kalkınma Bakanlığına sunulan GTÜ-MAR projesine onay alınması ve 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak projeye kaynak aktarılmasını takiben, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordineli olarak projelendirme safhasına geçilmiştir. 2014 yılı içerisinde T.C. Kocaeli Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 22 Ağustos 2014 tarihinde tarafımıza Deney Hayvanları Laboratuvarını bulunduracak GTÜ-MAR Binası için ‘Kuruluş’ izni alınmasından sonra 21 Nisan 2015 tarihinde bina inşaatı ihalesi gerçekleştirilmiş ve 2047 m² olması planlanan GTÜ-MAR inşaatı için ihaleyi kazanan firma ile 22 Mayıs 2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bina inşaatının sözleşme bedeli 3,729,980 TL olup, GTÜ-MAR binasının ihale sözleşme uyarınca 21 Mart 2016 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

GTÜ-MAR’ın belirli alanlara odaklanarak çalışmalar yürütmesi durumunda araştırma verimliliğinin ve bilimsel etkisinin en yüksek noktada olabileceği değerlendirilerek, merkezde yürütülecek çalışmaların özellikle ortak çalışmaları ve çok disiplinli yaklaşımları gerektirecek

bilimsel tematik alanlara odaklanması hedeflenmekle birlikte, kurulacak GTÜ-Merkezi Araştırma Laboratuvarı altyapısı Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) içinden ve dışından tüm araştırmacıların ortak kullanımında olacak şekilde düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Birimde bulunan laboratuvarlar ve kullanım alanları şunlardır:

- ✓ Deneysel Hayvanları Araştırma Birimi
- ✓ Bitki Moleküler Genetiği ve Biyoteknolojisi Birimi
- ✓ Proteom Analiz Birimi
- ✓ Hücre Kültürü Laboratuvarları
- ✓ Konfokal Görüntüleme Laboratuvarı
- ✓ Yüzey Analiz Laboratuvarı
- ✓ Kimyasal Sentez Laboratuvarı
- ✓ Nükleer Manyetik Rezonans Laboratuvarı
- ✓ Fizik/Optik Laboratuvarı
- ✓ Fizik/Atomik Katman Yerleştirme Birimi

Bunların dışında merkezde, Malzeme Deposu, Yıkama ve Sterilizasyon, Soğuk Oda (kimyasal depolama ve saklama amaçlı), Tıbbi Atık Depolama Odası (deneysel hayvanları atık dokuları depolama amaçlı dondurucu bulunduracak) olması planlanmıştır.

2015 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak veya bina inşaatının ilerleyişine paralel olarak teknik gereklilikler yerine getirildikçe GTÜ-MAR binasına kurulmak üzere; gaz kromatografisi-kütle spektrometri cihazı (GC-MS/MS), Süper-rezolüsyon modülüne sahip konfokal mikroskop, çeşitli hücre kültürü laboratuvarı cihazları (etüvler, biyolojik kabinler, hücre görüntüleme sistemleri, yüksek kapasiteli buhar sterilizatörü (550 lt), hayvan laboratuvarı (kafesler, kafes yıkama, ve hayvan ameliyat sistemleri) büyük ekipman ve cihazları ihaleleri yapılarak anılan cihazların teminlerine ve GTÜ-MAR binasına yerleşimlerine başlanmıştır.

2015 yılı Temmuz ayı içerisinde T.C. Kalkınma Bakanlığına gönderilen yazı ile; T.C. Kocaeli Valiliği, İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünden kuruluş izni alınmış olan Deneysel Hayvanları Laboratuvarının kurulmasını takiben çalışma izni başvuru sürecinin uzayabileceği, ve damızlık deneysel hayvanı ithalatında gecikmeler yaşanabileceği; ayrıca Konfokal Mikroskopi/Canlı Görüntüleme, Nükleer Manyetik Rezonans görüntüleme (NMR), ve Proteomik Analiz (LC-MS/MS) gibi ileri teknoloji ürünü platformlardaki cihaz eğitim ve

verimli kullanım süreçlerinin uzayabileceğinden, projenin bitiş tarihinin 2016 yılından 2017 yılına uzatılması talep edilmiştir.

1.4. 2015 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

✓ Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	7
✓ Toplam Proje Tutarı (Bin TL).....:	351.345
✓ 2014 Yılı Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL).....:	289.672
✓ 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	24.798
✓ 2015 Yılı Sonu Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	31.917
✓ 2015 Yılı Toplam Harcama (Bin TL).....:	30.743

2015 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 24.798.000,00 TL bütçe başlangıç ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde Merkezi Yönetim Bütçesinden (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) 6.000.000,00 TL ve kurum kaynaklarından da 1.119.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup yılsonu itibarıyla oluşan toplam 31.917.000,00 TL ödeneğin 30.742.536,20 TL'si harcanmıştır. Yılsonu itibarıyla toplamda % 96,32 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2015 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler:

2.1.1. 2015H032390 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 98.000,00 TL'dir. 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 29.12.2015 tarihli ve E.4080 sayılı Rektörlük Makamı Onayı ile 2008H032480 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 5.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan 93.000,00 TL ödeneğin toplam 92.099,00 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99'dur.

2.1.2. 1995H030540 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 1.500.000,00 TL'dir. 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7/e maddesi çerçevesinde 29.12.2015 tarihli ve E.4080 sayılı Rektörlük Makamı Onayı ile 2008H032480 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 566.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmış olup sonuç hakkında Kalkınma Bakanlığı bilgilendirilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 934.000,00 TL ödeneğin 933.625,16 TL si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,96'dır.

2.1.3. 2008H032480 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 13.800.000,00 TL'dir. Yıl içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 6.000.000,00 TL yatırımları hızlandırma ödeneği ile 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6841 sayılı 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7 / e maddesi 2015H032390 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinden 5.000,00 TL, 1995H030540 nolu Kampüs Altyapısı Projesinden 566.000,00 TL projeler arası ödenek aktarması yapılmıştır.

Yılsonu itibarıyla toplam 20.371.000,00 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 100'dür.

2.1.4. 2015H03240 – Muhtelif İşler: Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- ✓ Büyük Onarım – 1.300.000,00 TL
- ✓ Makine ve Teçhizat Alımı – 1.700.000,00 TL
- ✓ Bilgi Teknolojileri – 200.000,00 TL

olmak üzere toplam 3.200.000,00 TL'dir. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 24.08.2015 tarihli ve 2629 sayılı 08.12.2015 tarihli ve 10413 Rektörlük Makamı Olurları ile Büyük Onarıma 625.000,00 TL ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 22.04.2015 tarihli ve 19

sayılı, 24.06.2015 tarihli ve 45 sayılı, 19.08.2015 tarihli ve 66 sayılı, 21.08.2015 tarihli ve 67 sayılı, 15.12.2015 tarihli ve 10540 sayılı, 23.12.2015 tarihli ve E.10964 sayılı Rektörlük Makamı Olurları ile Bilgi Teknolojilerine 449.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup ödenek eklemeleri hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 4.274.000,00 TL ödeneğin 4.251.696,24 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,48'dir.

Muhtelif İşler Projesi	Yılsonu Toplam Ödenek	Yılsonu Harcama
Büyük Onarım	1.925.000,00	1.922.238,00
Makine ve Teçhizat Alımı	1.700.000,00	1.696.839,95
Bilgi Teknolojileri	649.000,00	632.618,29
TOPLAM	4.274.000,00	4.251.696,24

2015 yılı içerisinde hibe taşıt alımına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve yılsonu itibarıyla hibe taşıt (17+1 kişilik minibüs) kurum envanterine işlenmiştir.

2.1.5. 2015H032410 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 400.000,00 TL'dir. 17.12.2015 tarihli ve 10693 sayılı Rektörlük Makamı Oluru ile 45.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup ödenek eklemesi hakkında yılı yatırım programıyla ilişkilendirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığına bilgi verilmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 445.000,00 TL ödeneğin 435.071,53 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 97,77'dir.

2.1.6. 1998H050170 – Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Projenin başlangıç ödeneği 2.400.000,00 TL olup ödeneğin 1.259.044,27 TL'si devam eden projeye harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 52,46'dır.

2.1.7. 2014K120430 – Merkezi Araştırma Laboratuvarı:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği 3.400.000,00 TL'dir. Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin "Bütçe Ödeneklerinin Özel Hesaba Aktarılması" başlıklı 5 inci madde hükmü doğrultusunda, 2015 yılı içerisinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin 3.400,000 TL ödenek proje özel hesabına aktarılmıştır. 2014 ve 2015 yılsonu itibarıyla özel hesapta bulunan toplam 6.875,000 TL'nin 4.088.080.35 TL'si harcanmıştır.

3. Öneriler:

- ✓ Kurum yatırım projeleri toplam bütçesinin OVMP de belirlenen tavan rakamları dışında ihtiyaçlarda göz önüne alınarak belirlenmesi,
- ✓ Doğrudan temin miktar ve oranının üniversite yatırım programları çerçevesinde yapılacak harcamalar için daha yüksek tutulması.
- ✓ Yatırım ödeneklerinin tamamının Nisan – Eylül ayları arasında kullanımına imkân sağlayacak şekilde serbest bırakılması.

2015 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

2015 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2014 Sonu Kümülatif Harcama			2015 Yılı Program Ödenek			2015 Yılı Revize Ödenek			2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		340.241			285.988			21.398			28.517			27.343
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		11.104			3.684			3.400			3.400			3.400
-İktisadi															
-Sosyal	1		11.104			3.684			3.400			3.400			3.400
TOPLAM	7		351.345			289.672			24.798			31.917			30.743

2015 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektörü: Eğitim

2015 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
1995H030540	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2017,	Kocaeli-Gebze	0,	83.000,	79.421,	0,	0,	1.500,	(-)	566,			934,
2008H032480	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2016,	Kocaeli-Gebze	0,	247.000,	205.748,	0,	0,	13.800,	(+)	6.571,			20.371,
2015H032390	Çeşitli Ünitelerin Ettüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2015,	Kocaeli-Gebze	0,	98,	0,	0,	0,	98,	(-)	5,			92,
2015H032400	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2015,	Kocaeli-Gebze	0,	3.243,	0,	0,	0,	3.200,	(+)	1.074,			4.252,
	Taahhüt Hıbesi									(43)					
2015H032410	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2015,	Kocaeli-Gebze	0,	400,	0,	0,	0,	400,		45,			435,
2014H50110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2016,	Kocaeli-Gebze	0,	6.500,	819,	0,	0,	2.400,					1.259,
TOPLAM					0,	340.241,	285.988,	0,	0,	21.398,		7.119			27.343,

Sektörü: DKH - SOSYAL

2015 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2014 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2014K120430	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2016,	Kocaeli-Gebze	0,	11.104,	3.684,	0,	0,	3.400,					3.400,
TOPLAM					0,	11.104,	3.684,	0,	0,	3.400,					3.400,